

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů.....	8
4. Akční plán	13
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce 21	
Projekt 1 – Rozšíření kapacity MŠ (výstavba nových tříd).....	21
Projekt 2 - Databáze volnočasových/mimoškolních aktivit.....	30
Projekt 3 - Komunitní dům pro seniory.....	36
Projekt 4 – Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	42
Projekt 5 – Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů	53
6. Kontakty	60
7. Přílohy	61
Přílohy 1 – 7 Zápisy z jednání k přípravě Akčního plánu červen – září 2015	61
Příloha 8 – Soulad projektu	62
Příloha 9 – Infoportál	64
8. Seznam obrázků	65

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Přelouč v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám
Gestor tvorby strategie	Město Přelouč
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Přelouč
Forma a datum schválení/projednání	Schváleno na jednání starostů dne 16. 6. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Přelouč

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického plánování, jež v dalších krocích zahrnuje vymezení/identifikaci konkrétních aktivit – projektů **naplňujících cíle strategie v krátkodobém časovém horizontu**. V tomto případě se jedná o aktivity – projekty na období 2016-2017, kdy začne jejich realizace, která nemusí být v těchto letech ukončena.

Dle různého zaměření projektů a s tím související různé struktury projektů, které jsou odlišné v požadavcích a nárocích na různou míru/stupeň obtížnosti jejich zpracování a přípravy včetně odlišných finančních nároků, je odlišná **dobu realizace** či ukončení projektů. Na uskutečňování stanovených cílů v praxi má vliv celá řada vnějších i vnitřních faktorů, které v aktuální době tvorby Akčního plánu nelze předvídat (aktuálně nejsou a ani nemohou být předem zcela známy). Proto je vhodné při vyhodnocování plnění stanovených cílů k tomuto faktoru přihlídnout a spolu s tím vyhodnotit aktuální situaci/faktory a tak posléze **stanovit/upravit** či případně změnit **priority v uskutečňování cílů** Strategie ORP Přelouč – tj. stanovit realizaci případně jiných aktuálních potřebných aktivit – projektů.

Akční plán je dále **zpracován dle platné metodiky Svazu měst a obcí ČR**, v rámci tvorby Akčního plánu proběhla řada setkání se starosty a s klíčovými aktéry rozvoje území. V rámci tvorby byl kladen důraz na tyto fáze - nejprve došlo k „předvýběru“ vhodných aktivit – projektů, následně jejich představení, korekce výběru a posléze odsouhlasení výběru starosty obcí na **setkání se starosty obcí ORP Přelouč** dne 16. 6. 2015. Projekty v akčním plánu byly dále řešeny a představeny na dalších setkání starostů v rámci dobrovolného svazku obcí (DSO) Podhůří Železných hor dne 24. 6. 2015 a v rámci Svazku obcí Přeloučsko dne 25. 6. 2015.

Další **setkání k AP** s řešením konkrétnějších záležitostí proběhla dne 15. 7. 2015 a dne 21. 7. 2015. Dne 15. 7. 2015 se jednalo o setkání sousedních týmů ORP Přelouč a ORP Pardubice. Dochází zde k prolnutí některých témat/projektů akčního plánu ORP Přelouč a ORP Pardubice – prolnutí v oblasti školství a odpadového hospodářství (podobné řešení). ORP Přelouč a ORP Pardubice – společný prostor pro DSO, které zasahují jak do ORP Přelouč, tak do ORP Pardubice. Proto je žádoucí nadále vzájemně spolupracovat na rozvoji společného prostoru obcí – rozvoj

regionu ve společném prostoru obcí zasahující do obou ORP – ORP Přelouč a ORP Pardubice. Na setkání klíčových aktérů rozvoje území dne 21. 7. 2015 byly stanoveny podstatné závěry, detailní korekce a diskuze vedoucích odborů a motivujících starostek – správců cílů a gestorů indikátorů. Předposlední klíčové jednání se uskutečnilo dne 25. 8. 2015 – jednání projektového týmu s motivujícími starostkami, kdy došlo k drobným úpravám a korekcím konkrétních detailů projektů (např. harmonogram apod.).

Všechny **debaty** a **diskuze nad Akčním plánem** byly **uzavřeny** na posledním klíčovém jednání k projektům v Akčním plánu - na setkání všech starostů obcí ORP Přelouč dne 15. 9. 2015. Na tomto setkání došlo k finálnímu souhrnu, představení všech projektů v Akčním plánu včetně uvedení nositelů, finančních zdrojů a stavu připravenosti projektů. Starostové ocenili naplňování Akčního plánu v krátkodobém časovém horizontu prostřednictvím těchto konkrétních projektů, na kterých se v území všichni **společně shodli**.

Všechna jednání jsou řádně zarchivována dle metodiky SMO ČR (Zápisy z jednání, prezenční listiny, fotodokumentace).

Detailní řešení a **závěry** z každého jednání s uvedením **konkrétních zúčastněných osob** jsou uvedeny v **Zápisech z jednání** (seznam Zápisů je uveden v příloze tohoto dokumentu: Příloha 1 – 7, jsou také archivovány Smluvním partnerem a též zaslány na SMO ČR příslušným osobám z odborného týmu dle metodiky SMO ČR).

U všech navržených projektů je splněna jejich **provázanost** s cíly strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. Provázanost se týká celé Strategie ORP Přelouč, zde v Akčním plánu je užší zaměření cílů k cílům strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni a též je aktuálně možnost při provázanosti projektů vycházet z aktualizovaných strategických dokumentů, než bylo možné v době tvorby Strategie ORP Přelouč.¹

¹ Některé strategické dokumenty na regionální a lokální úrovni prochází v současné době stále aktualizací v procesu tvorby, nebyly tedy ještě schváleny a zveřejněny. Proto se v Akčním plánu vychází z aktuálních platných strategických dokumentů, ze kterých nové strategické dokumenty budou vycházet. Jedná se o Program rozvoje Pardubického kraje na 2012 – 2016 (vytvořen v r. 2011), dále

V rámci aktivity - projektu týkajícího se **průřezového tématu**, kterým je informovanost, který spadá do všech 4 oblastí Strategie ORP Přelouč, je provázanost se strategickými dokumenty komplexnější - širší, neboť prostřednictvím informování v oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a servisu samosprávám je provázanost logicky spadající do více tematických oblastí v rámci strategických dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. V souladu s tím je tato provázanost k tomuto projektu (webové stránky, diskusní fórum) v Akčním plánu řešena (viz dále v dokumentu níže u tohoto projektu).

Všechny navržené projekty v Akčním plánu jsou řádně **prodiskutovány** a **schváleny** všemi klíčovými aktéry rozvoje území v ORP Přelouč. Od počátku fáze tvorby Akčního plánu nebyly zaznamenány žádné rozpory či názorové „střety“ v řešení typů projektů. Lze konstatovat, že tvorba Akčního plánu a tedy rozpracování prioritních aktivit do podoby projektů probíhala v názorové linii s naprosto jednoznačným zřejmým výběrem potřebných projektů všemi participujícími klíčovými aktéry – a to vše činěno s ohledem na reálné plnění projektů v praxi vzhledem ke krátkodobému časovému horizontu a vzhledem k charakteristickým potřebám území.

S výběrem projektů do Akčního plánu úzce souviselo vykonání některých nezbytných a žádoucích aktivit, jejichž vyhodnocení **ovlivnilo** právě **výběr projektů** a rozhodnutí o realizaci projektů v krátkodobém časovém horizontu – tedy o zahrnutí projektů do Akčního plánu (viz např. dotazníkové šetření na školách – zaměřeno na vedení škol a žáky škol, což je další aktivita nad rámec „povinných“ aktivit v rámci projektu MOS realizovaném na území ORP Přelouč SMO ČR, dále např. dotazníkové šetření v obci Řečany nad Labem – o zájmu o založení dětské skupiny, která nakonec nebude vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření v krátkodobém horizontu v této obci realizována - zřizována). Viz níže projekty v dokumentu.

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje - POH Pk (vytvořen v r. 2003). POH Pk - v současné době probíhá řízení Ministerstva životní prostředí (MŽP) dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP, ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 – 2025“, MŽP vydalo závěr zjišťovacího řízení s tím, že POH Pk bude dále předmětem posuzování vlivů na ŽP.

Při návrhu projektů do Akčního plánu byl kladen důraz na možnosti realizace projektů s ohledem na **meziobecní spolupráci**, tedy aby byly projekty smysluplné a užitečné více obcím v ORP Přelouč. Aby užitek nebyl směřován pouze na jednu obec a aby meziobecní spolupráce docházelo k efektivitě řešení daných záležitostí – efektivita řešení projektů. S tímto důsledným důrazem a po zhodnocení situace typické pro území ORP Přelouč a jeho potřeby bylo přistupováno k výběru projektů do Akčního plánu. U všech projektů předkládaných v Akčním plánu lze charakterizovat jejich záměr - řešení dané situace konkrétním projektem ve prospěch a pomoc více obcím.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Školství	Výstavba nových tříd MŠ	2016-2017	Město Přelouč
2	2.1 Zvýšit počet dopravních „školních“ linek nebo zřídit vlastní školní mikrobuse	Školství	Zřízení školního autobusu/mikrobusu	01/2018-06/2018	Obec Lipoltice
3	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Organizace meziškolního sportovního turnaje	01/2018-6/2018	Obec Choltice
4	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Modernizace vybavení či stávajících prostor MŠ/ZŠ pro kvalitní zabezpečení mimoškolních aktivit se zaměřením na technické, přírodovědné a jazykové kroužky	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
5	3.2 Realizovat osvětu sportu jako prevence nedostatku pohybu u žáků	Školství	Zdravě nejen ve škole	01/2018-06/2018	Městys Choltice
6	3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč	Školství	Tvorba databáze nabízených mimoškolních aktivit	01/2016-06/2016	Město Přelouč

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

7	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Školství	Výstavba nových prostor, přístavba, rekonstrukce stávajících prostor ZŠ, MŠ	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
8	3.1 Zavést spolupráci obcí a škol v realizaci sportovních a mimoškolních aktivit žáků	Školství	Výstavba nových prostor, přístavba, rekonstrukce stávajících prostor ZŠ, MŠ	2017-2020	Obce zřizující MŠ/ZŠ
9	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)	Sociální služby	Komunitní dům pro seniory	2016-2018	Obec Řečany nad Labem
10	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)	Sociální služby	Komunitní dům pro seniory	2016-2018	Město Přelouč
11	1.2 Zavést posílení péče o seniory, osoby psychicky a duševně nemocné v jejich přirozeném prostředí a aktivně zapojit tyto osoby do běžného života	Sociální služby	„Aktivně v běžném životě“ - Aktivizace seniorů k zapojení do veřejného života	01/2018-06/2018	Město Přelouč
12	2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách	Sociální služby	Co potřebujete vědět o sociálních službách	1/2018-6/2018	Město Chvaletice
13	3.1 Začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a snažit se pro ně najít uplatnění na trhu práce pomocí sociálně terapeutické dílny	Sociální služby	Vytvoření sociálně terapeutické dílny	2018-2019	Město Přelouč

14	3.2 Vybudovat zařízení pro osoby se zdravotním postižením v SO ORP Přelouč	Sociální služby	Denní stacionář	2017-2018	Město Přelouč
15	1.1 Optimalizovat síť sběrných dvorů/sběrných míst vystavěním nového sběrného dvora či sběrného místa s ohledem na rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro občany	Odpadové hospodářství	Provedenou a vyhodnocenou analýzou ke zřízení sběrného místa či sběrného dvora pro rovnoměrnou a dostupnou vzdálenost pro obce ORP Přelouč	2017	DSO Podhůří Železných hor
16	2.1 Vytvořit efektivní systém třídění biologicky rozložitelného odpadu a třídění kovů dle platné legislativy	Odpadové hospodářství	Provedenou analýzou možností sběru a nakládání s komunálními bioodpady a kovy včetně jeho financování k efektivnějšímu a rozšířenému funkčnímu systému v celém ORP	2017	Svazek obcí Přeloučska
17	2.2 Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek komunálního odpadu	Odpadové hospodářství	Rovnoměrné rozmístění sběrných hnízd a nádob na tříděný odpad	2018	Neformální platforma/shromáždění starostů
18	2.3 Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů	Odpadové hospodářství	Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	2016-2017	Obec Řečany nad Labem
19	3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním	Odpadové hospodářství	Interaktivně s občany pro větší třídění odpadů a omezování vzniku komunálních odpadů	01/2018-06/2018	Svazek obcí Přeloučska

	odpadem				
20	3.2 Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů	Odpadové hospodářství	Třídíme odpady – interaktivně s dětmi pro zdárnější výsledky v odpadovém hospodářství	01/2017-12/2017	Svazek obcí Přeloučska
21	Průřezové téma Strategie ORP Přelouč 3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč 2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách 3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem 1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich	Školství Sociální služby Odpadové hospodářství Servis samosprávám	Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů	01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál	Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč

	občanům				
22	1.1 Založit nový subjekt pro scelení roztržitého regionu množstvím stávajících organizací	Servis samosprávám	Vytvoření platformy pro servis starostům obcí s jejich správou obce	01/2016	Neformální platforma/shromáždění starostů
23	1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům	Servis samosprávám	Viz položka 20	01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál	Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč
24	2.1 Vymežit předmět činností nového subjektu zajišťujícího služby	Servis samosprávám	Stanovení struktury činností a služeb – přehledná databáze fungování neformální platformy	01-06/2017	Neformální platforma/shromáždění starostů
25	3.1 Nalézt vhodný systém financování subjektu včetně možností jeho samofinancování	Servis samosprávám	Pojďme společně hledat zdroje pro naplnění smyslu a cílů fungování neformální platformy	01/2017-06/2017	Neformální platforma/shromáždění starostů
26	3.2 Zmapovat možnosti spolupráce s dalšími institucemi, které by přispěly k efektivnějšímu chodu nového subjektu	Servis samosprávám	Databáze spolupracujících institucí s neformální platformou starostů poskytující jim odbornou pomoc	01/2018-09/2018	Neformální platforma/shromáždění starostů

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1	1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ	Výstavba nových tříd MŠ	Potřeba výstavby nových tříd MŠ se ukázala na základě analýzy školství na území ORP Přelouč. Zjištěna byla dlouhodobě nedostačující kapacita MŠ, díky které jsou děti odmítány z kapacitních důvodů.	Cílovou skupinou jsou děti od tří let věku	18 mil. Kč	Dotace (MŠMT = Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol; IROP = Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4; Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) + rozpočet města Přelouč	2016-2017	Město Přelouč	V roce 2015 – přípravná fáze: je realizován a projektová studie a projektová dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení, Vlastní realizace započne od r. 2016

2	3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč	Vytvoření databáze mimoškolních aktivit nabízených na území ORP Přelouč	Tvorba databáze mimoškolní aktivit se snaží zjednodušit a zpřehlednit přístup k informacím týkajících se právě volnočasových aktivit na území ORP Přelouč.	Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci ZŠ, jejich rodiče a vedoucí mimoškolních aktivit.	Dohoda v území na nevyčíslování finanční částky, neboť se jedná o spolupráci s MÚ Přelouč – aktivity projektu zajišťují zaměstnanci v rámci standardní pracovní doby MÚ	Rozpočet města Přelouč – položka na mzdy zaměstnanců.	01/2016-06/2016	Město Přelouč	V roce 2015 bylo realizováno o dotazníkové šetření (další přídatná aktivita v rámci realizace projektu MOS SMO ČR na území ORP Přelouč), kterým byly získány podkladové materiály pro další zpracování databáze a její skutečné realizování v praxi. Vlastní realizace započne
---	---	---	--	---	---	---	-----------------	---------------	--

									od r. 2016
3	1.1 Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)	Komunitní dům pro seniory	Rozvojová aktivita vytvoření komunitního domu především reaguje na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou relativně soběstační, ale nemají kde bydlet. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci. Jedná se mj. o podporu aktivního přístupu ke stárnutí (neizolovanost seniorů, společné setkávání seniorů)	Senioři nad 60 let věku nevlastnící žádnou nemovitost a s prokazatelným měsíčním příjmem.	18 mil. Kč	Hlavním zdrojem financování této rozvojové aktivity bude dotace z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů – č. 117D51400“. Doplňujícími budou vlastní zdroje obecního rozpočtu.	2016-2018	Obec Řečany nad Labem	V roce 2015 přípravná fáze - je vytvářena projektová dokumentace spolu s podáním žádosti o stavební povolení. Vlastní realizace započne od r. 2016
4	2.3 Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za	Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy	V rámci hierarchie nakládání s odpady, kde je na přední pozici materiálové využití odpadu a snižování množství skládkovaných odpadů přispěje nový systém třídění využitelného odpadu ke zlepšení motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů, což bude mít následně vliv na stanovení	Občané obcí ORP Přelouč	Odhad do 150 tis. Kč	OPŽP – Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů + Zdroje obce	1/2016 - přípravná fáze 12/2017 - 01/2018 – počátek realizace v praxi	Obec Řečany nad Labem	Záměr

	svoz odpadů		poplatků za odpady. Projekt bude mít tedy pozitivní vliv na produkci SKO, na zvýšení tříděného odpadu zároveň se příznivě ovlivní náklady na svoz a nakládání s SKO.						
5	Průřezové téma Strategie ORP Přelouč 3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč 2.1 Průběžně informovat občany na území SO	Školství Sociální služby Odpadové hospodářství Servis samosprávám	Infoportál – společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů pro zajištění informovanosti starostů v oblastech jejich samostatné působnosti, pomoc v usnadnění orientace v množství každodenních informací, lepší informační přehled a pomoc ve specifických záležitostech agendy týkající se správy obcí. Zároveň informování občanů o dění v oblastech týkajících se samosprávy obcí, databáze školství – přehledné informace, rychlá orientace a srovnání pro občany. Postupně zveřejňování dalších databází a souhrnných informací.	Starostové Občané	Dohoda v území na nevyčíslování finanční částky, neboť se jedná o spolupráci s MÚ Přelouč – aktivity projektu zajišťuje zaměstnanec v rámci standardní pracovní doby MÚ	Rozpočet města Přelouč	01/2016 – od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál	Neformální platforma/shromáždění starostů – spolupráce na zavedení do praxe město Přelouč	Příprava, postupné zavádění

	ORP Přelouč o nabízených sociálních službách								
	3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem								
	1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich								

	občanům								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cíl 1 – Výstupem projektu je výstavba nových tříd MŠ, čímž dojde k **naplnění cíle** *Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ*. Je zde přímá **vazba projekt x cíl**. Realizace tohoto **projektu** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.²

Cíl 2 – Výstupem projektu je databáze všech škol, školských zařízení a volnočasových aktivit na území ORP Přelouč - zpřehlednění nejen všech kroužků, které jsou na území nabízeny. Databáze pomůže i kroužkům jako takovým – některé totiž mají minimální nebo žádnou propagaci. Tak dojde k **naplnění cíle** *Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč*. Je zde přímá **vazba projekt x cíl**. Realizace tohoto **projektu** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.³

2 Při plánování tohoto projektu je myšleno i na předpokládaný demografický vývoj, který naznačuje mírný pokles dětí. V případě, že by docházelo k dlouhodobému demografickému propadu v počtu žáků, bude možné využít nově vystavěné třídy například pro kluby seniorů. Třídy totiž vzniknou v samostatné budově, která k současné MŠ bude připojena spojovací chodbou. Rozšíření kapacity MŠ bude zatím realizováno v největším městě – v centru ORP Přelouč - v Přelouči. Do budoucna by se však tento projekt mohl stát motivačním pro ostatní obce, ve kterých se s nedostatečnou kapacitou MŠ potýkají a dle prognóz ještě určitý čas budou potýkat.

3 V databázi, která bude umístěna na webových stránkách města Přelouč v sekci Obce sobě – info (<http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/>) bude možné sledovat nejen základní informace o školách, sportech a dalších kroužcích, ale vedoucí jednotlivých aktivit se budou moci „pochlubit“ i úspěšností svých svěřenců. Databáze navíc poskytne i základní představu o tom, jak je který sport náročný – výkonnostně, na vybavení, na finance. Tímto souhrnem informací si vytvoří obrázek o náročnosti i úspěšnosti volnočasové aktivity i široká veřejnost či rodič nebo žák, který má o danou aktivitu zájem.

Cíl 3 – Výstupem projektu je výstavba komunitního domu pro seniory, čímž dojde k **naplnění cíle** *Vytvořit dostupné bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele, přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.).* Je zde přímá **vazba projekt x cíl**. Realizace tohoto **projektu** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.⁴

Cíl 4 – Výstupem projektu je zavedení pytlového sběru tříděného odpadu s čárovými kódy, čímž dojde k **naplnění cíle** *Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů.* Je zde přímá **vazba projekt x cíl**. Realizace tohoto **projektu** jednoznačně **přispěje k naplnění cíle** Strategie ORP Přelouč.⁵

⁴ Tento projekt je inovativním řešením životní situace seniorů na území SO ORP Přelouč. Snahou je reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou soběstační. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci. Cílem je tedy i vytvoření podmínek pro komunitní a aktivní život jako podpoření aktivního stárnutí.

⁵ Projekt zavádí do praxe pytlový sběr odpadů se čtečkami čárových kódů a zároveň tak zavádí systém výběru poplatků za odpady, který zohledňuje množství vyprodukovaného odpadu občany. Čím méně směsného komunálního odpadu občané vyprodukují (SKO), tím menší budou hradit poplatek za svoz odpadu. Realizací tohoto projektu se motivují občané k menší produkci SKO a tím k většímu třídění odpadů, což se odrazí v konečné ceně - úhradě za svoz odpadů včetně příjmu ze systému EKO-KOM, a.s. Tento projekt je realizován jako pilotní projekt – plně v souladu s realizací tvorby strategie v oblasti odpadového hospodářství (včetně předem stanovených prognóz a indikátorů). Tento projekt je do praxe zaváděn vzhledem k realizaci projektu meziobecní spolupráce (MOS), kdy v území zaznívaly názory na potřebnost zjištění možností ještě větší efektivity odpadového hospodářství v souvislosti se svozem odpadů. Projekt MOS realizovaný SMO ČR tedy vede v území k zamyšlení, jak již fungující zaběhlý systém svozu odpadu ještě více zdokonalit.

Cíl 5 – Výstupem projektu je vytvoření Infoportálu – společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů pro zajištění informovanosti starostů v oblastech jejich samostatné působnosti, čímž dojde k **naplnění** průřezového cíle informovanosti, jenž je ve Strategii ORP Přelouč definován v těchto cílech - *Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč*, dále cíl *Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách*, dále *Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem* a cíl *Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům*. Je zde přímá **vazba projekt x průřezový cíl**. Realizace tohoto **projektu** jednoznačně **přispěje k naplnění průřezového cíle** Strategie ORP Přelouč.⁶

⁶ Cílem je zavést do praxe informační portál, jehož součástí je „uzamčená sekce“ – diskusní fórum, kam se po přihlášení mohou dostat pouze starostové a správci cílů a gestoři indikátorů (vedoucí sociálního odboru, odboru životní prostředí a vedoucí oddělení školství). Starostové ve veřejné sekci získají spolu s občany zajímavé informace z oblasti školství, sociální oblasti, odpadového hospodářství a z oblasti servisu samosprávám – tedy k agendě spojené se správou obce. V neveřejné sekci, kam se dostanou jak výše zmiňováno pouze starostové obcí a vedoucí odborů, se mohou starostové vzájemně poradit, získat odpovědi na své otázky, předložit si některé materiály, upozornit na změny zákonů, vyhlášek apod. zkrátka zde bude možnost si usnadnit systém komplexní a široké agendy starostů obcí, jejichž práce pro obce klade na starosty (kteří jsou v ORP z valné většiny neuvolnění) obtížné požadavky a s tím spojenou časovou náročnost na plnění řady požadavků a úkolů.

Projekt 1 – Rozšíření kapacity MŠ (výstavba nových tříd)



DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI

[illegible]

Obrázek 1 - Vizualizace rozšíření MŠ v Přelouči (bude přistavěna růžová budova)

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je město Přelouč na základě zpracované Strategie
ORP Přelouč (v rámci projektu MOS SMO ČR)

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Tato rozvojová aktivita je řešením dlouhodobě nedostatečné kapacity v MŠ na území SO ORP Písečná. S problémem nedostatečné kapacity MŠ se však potýká většina území ČR.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčiny problému nedostačující kapacity byly odhaleny již v průběhu analýzy školství (předškolní a základní vzdělávání) na území ORP Přelouč. Mezi hlavní

příčinu v současné chvíli patří skutečnost, že v celém území SO ORP Přelouč **nefungují žádná zařízení jeslového typu**. S touto příčinou je neodlučitelně spojena další příčina problému - tou je **možnost dvouleté rodičovské dovolené**, která s sebou nese problém s umístěním dětí ve věku 2-3 let. V současné době jsou rodiče nuceni využívat tři soukromá zařízení na území ORP Přelouč, která jsou však finančně náročná.

Neopomenutelnou příčinou je **velký zájem o předškolní vzdělávání**, která je podpořena demografickým vývojem, který i do budoucna předpovídá jen mírný pokles dětí. I když jsou všechny MŠ na svém kapacitním maximu, **žadatelů o místo ve školce je stále mnoho**.

Při hledání řešení tohoto problému bylo zjištěno, že již není možné požádat o navýšení kapacity jednotlivých MŠ na území ORP Přelouč. Ty MŠ, které tuto možnost měly, tak v minulosti učinily. Navýšení kapacit MŠ je tedy možné pouze výstavbou nových tříd.

Snaha vyřešit daný problém však podléhá omezeným **finančním možnostem**. Výstavba nových tříd se bude realizovat pouze za předpokladu získání dotace. Situace se tak vyřeší novými třídami, na jejichž financování bude podána dotační žádost (MŠMT, IROP).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním přínosem této rozvojové aktivity je celkové zlepšení problémové situace v oblasti kapacity MŠ. Rozšířením již stávající MŠ Za Fontánou o dvě nové třídy dojde k navýšení kapacity MŠ o dalších padesát míst.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti ve věku od tří let, které se z kapacitních důvodů do MŠ dříve nedostaly, a samozřejmě rodiče dětí v předškolním věku.

Zapojené obce

Nositel projektu je město Přelouč. Za zapojené obce lze však považovat všechny obce ze SO ORP Přelouč, protože cílem projektu je v rámci meziobecní spolupráce

vypomáhat i dalším obcím v zájmovém území. Předem tedy nelze konkretizovat zapojené obce, protože není možné předpokládat, kdo které MŠ rodiče své děti nakonec přihlásí a umístí.

Zájem o umístění dětí v třídách MŠ je jednoznačný. V průběhu analýzy školství na území ORP Přelouč bylo znatelné, že obce, které na řešení svých situací nemají prostředky, spoléhají na největší město v ORP – na Přelouč. Právě sem totiž jezdí za prací spousta obyvatel z okolních obcí i města. Nové třídy tedy vzniknou zatím jen v Přelouči, ale zájem o umístění dětí právě do těchto tříd bude přicházet z celého ORP.

Potvrzení zájmu obcí SO ORP Přelouč bude doloženo realizováním ankety (průzkumu), která bude umístěna na diskusním fóru představitelů obcí ORP Přelouč. Spuštění této ankety bude jedním z hlavních kroků realizovaných jako jeden z dalších podkladů (vedle výsledků analýz a strategické části komplexního rozvojového dokumentu Strategie ORP Přelouč) pro doložení nezbytnosti realizace této aktivity a pro doložení naplnění hlavního smyslu projektu, kterým je meziobecní spolupráce obcí (užitek z projektu bude mít více obcí, je zde zřejmá meziobecní spolupráce, kde město Přelouč si vzalo díky výsledkům analýz a strategické části Strategie ORP Přelouč roli „tahouna“ a pomocníka ostatním obcím).⁷

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Za největší riziko je v tuto chvíli považováno nezískání dotace, bez které tuto výstavbu nebude možné uskutečnit.

Jako dalším rizikem do budoucna může být nepříznivý demografický vývoj, který s sebou přinese nedostatek dětí. Na toto riziko je již však myšleno už v projektové studii. Ta počítá do budoucna v případě nepříznivého demografického vývoje i s variantou, že by budova s novými třídami mohla být využitelná např. pro kluby

⁷ Anketa/průzkum na diskusním fóru starostů - Toto fórum vzniká jako výstup Projektu MOS v zájmovém území (jako 1 z dalších projektů).

důchodců či volnočasové aktivity dětí a žáků. Dle možností vybavenosti by bylo možné prostory využít třeba pro jazykové, přírodovědné či technické kroužky.

Místo realizace rozvojové aktivity

Pro tuto rozvojovou aktivitu mělo město Přelouč na výběr ze dvou MŠ – MŠ Přelouč Kladenská a MŠ Přelouč Za Fontánou. Jelikož je MŠ Kladenská už v tuto chvíli velmi kapacitně obsáhlá (kapacita 252 dětí), byla zvolena MŠ za Fontánou (kapacita 52 dětí)⁸. Po volbě místa byly realizovány diskuse nad vhodným místem pro rozšíření MŠ. Po domluvě s architektem budou nové třídy vystavěny za MŠ z levé strany při pohledu čelem k MŠ (při pohledu od sportovní haly). Nové třídy budou se stávající budovou propojeny chodbou kvůli přístupu do jídelny.

Rozšíření se však nedočká jen budova, ale i přilehlá zahrada MŠ. Jelikož je venkovní prostor pro každé dítě pevně stanoven, bude zahrada dostatečně rozšířena. Přibude zde i svah pro sáňkování či opěrná stěna svahu z kamene.

Území dopadu rozvojové aktivity

Nositel projektu je město Přelouč. Za zapojené obce lze však považovat všechny obce ze SO ORP Přelouč. Předem nelze konkretizovat zapojené obce zájmového území, protože není možné předpokládat, do které MŠ rodiče své děti nakonec přihlásí a umístí. Smyslem a záměrem projektu je však pomoci dalším obcím ORP Přelouč, které řeší problémy s umisťováním svých dětí do MŠ z kapacitních důvodů.

Harmonogram rozvojové aktivity

- rok 2015 - přípravné práce (příprava projektové studie a dokumentace, podání žádosti o stavební povolení)
- rok 2016 - podání žádosti
- na základě získání dotace zahájení realizace projektu
- rok 2017 - dokončení realizace

⁸ Kapacity MŠ ověřovány dne 3. 8. 2015 na Rejstříku škol a školských zařízení (<http://rejskol.msmt.cz/>)

Zdroje financování

Dotace + rozpočet města Přelouč

- Dotace od MŠMT
 - *název programu*: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
 - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
- Dotace IROP
 - Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4; Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 - Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Snížení počtu odmítnutých žádostí z kapacitních důvodů MŠ.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Rozvojový pracovník MÚ Přelouč (žádost o dotaci). Další personální nároky souvisí s konkrétní realizací projektu – architekt (projektová studie a dokumentace), stavební firma, atd.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost tohoto projektu je v první řadě v tom, že se jedná o rozšíření již existující MŠ a ne o výstavbu nové MŠ. Náročnost přípravných prací byla tedy zkomplikována již zastavěným prostorem i zahradou s herními prvky. Po konzultacích s architektem však bude rozšíření realizováno velmi elegantně a efektivně i vzhledem k využití prostoru zahrady. Realizaci v tuto chvíli prostorově brání jedna postarší budova (nepoužívaná kotelna), která bude v rámci rozšíření MŠ zdemolována.

MŠ tímto projektem získá novou budovu se dvěma třídami a nemalé rozšíření zahrady pro venkovní aktivity dětí (př. bude zde vybudován kopec na sáňkování – viz výše).

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Potřeba tohoto projektu jasně vyplývá z výše popsaných příčin, mezi které patří dlouhodobě nedostačující kapacita MŠ, jež dle aktuálních prognóz bude stále problémem.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti školství definován problémový okruh č. 1 jako „**1. Nedostatečná kapacita MŠ**“. Cílem 1.1 tohoto okruhu je „**1.1 Zřídit alternativu MŠ/zařízení jeslového typu či vystavět nové třídy MŠ**“. Lze tedy konstatovat, že na území ORP Přelouč bude touto rozvojovou aktivitou plněn cíle této strategie.

Další strategické cíle, se kterými je rozšíření MŠ v souladu:

Národní úroveň:

- Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 -2018
 - Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe → 1.2 Místní identifikace / místní navýšení potřeb kapacit mateřských škol s podporou obcí
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020
 - **A. Předškolní vzdělávání** (systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do předškolní- ho vzdělávání) → **A. 2.1 Navýšit v místech potřeby kapacity mateřských škol s podporou obcí a MŠMT prostřednictvím: a) fondu MŠMT (a MF) na podporu kapacit MŠ a ZŠ, b) z rozpočtu ERDF v rámci Integrovaného regionálního operačního programu**
- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
 - 3.1.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče

- Rozhodnutí rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států
Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020
 - Hlavní směr 9: Zlepšit výsledky systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvýšit účast na terciárním vzdělávání

Regionální úroveň:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2012–2016)

- II. Výchozí stav a strategie rozvoje → II. 1. Předškolní vzdělávání

Lokální úroveň:

Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Železných Hor

Priorita Kultura, celoživotní vzdělávání

Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání

- Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Strategický cíl: Kultura, celoživotní vzdělávání
Opatření 4. 2. Podpora školství a vzdělávání
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Železnohorský region
Prioritní oblast: Kultura, celoživotní vzdělávání
Strategický cíl: Pestrý společenský život a kvalitní výběr a možnosti vzdělávání včetně celoživotního učení
Specifický cíl 4.1 Zkvalitňování předškolního a školního vzdělávání
Opatření 4.1.2. Podpora rozšíření kapacit mateřských škol v exponovaných místech zájmu či využití kapacit základních škol, podpora realizace dětských skupin
- Strategický plán rozvoje města Přelouč 2014 - 2020

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Na území ORP Přelouč lze konstatovat, že je o oblast školství velký zájem i ze strany investorů – zřizovatelů. Města i obce se velmi aktivně snaží získávat finanční

prostředky z dotací na modernizaci svých škol. Z provedeného průzkumu v rámci činnosti týmu na projektu Podpora meziobecní spolupráce je zřejmé, že investováno je hlavně do stávajících budov ve formě zateplení, nových oken, fasády, střech či zabezpečení budovy.

Vedení škol se ale snaží získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů – dotací. Asi největším příkladem může být zapojení všech ZŠ na území ORP Přelouč do projektu „EU peníze školám“, který byl hrazen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na modernizaci vybavení (hlavně IT – dataprojektory, interaktivní tabule, notebooky atd.) bylo mezi školy v zájmovém území rozděleno celkem 10.557.550 Kč.

I přesto, že pro MŠ takovýto celoplošný projekt zatím nebyl uskutečněn, i zde je viditelná snaha o získávání dotací – ať už na modernizaci vybavení, rekonstrukci budov či vzdělávání zaměstnanců.

Lze tedy konstatovat, že přístavba nových tříd MŠ, které nabídnou místa dalším padesáti dětem, je plně v souladu s trendem investic do školství za poslední roky na území ORP Přelouč.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

V průběhu roku 2015 došlo k zahájení přípravy potřebné dokumentace, studií a podání žádostí o stavební povolení. Následné období od r.2016 bude představovat hlavní realizační proces.

Začátkem roku 2016 bude podána žádost o poskytnutí dotace. Po jejím obdržení bude možné zahájit výstavbu, která by dle předpokladu měla trvat jeden rok. Předpokládaným termínem ukončení této rozvojové aktivity je tedy rok 2017.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Neopomenutelným zajištěním výstupu této aktivity bude informování v místních pravidelných „plátcích“, ve kterých byly uváděny i předešlé investice v oblasti školství. Aby se aktuální informace o rozšíření kapacity MŠ zaručeně dostaly k co nejširší veřejnosti, budou informace o výstupech této rozvojové aktivity umístěny jak na webových stánkách dané MŠ, tak na webových stránkách města Přelouč

v záložce Obce sobě – info (<http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/skolstvi/>) – sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč.

Projekt 2 - Databáze volnočasových/mimoškolních aktivit

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem vytvoření databáze nabízených mimoškolních aktivit na území ORP Přelouč je město Přelouč. Vypracování databáze - MÚ Přelouč – oddělení školství/odbor finanční.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Tvorba databáze mimoškolní aktivit se snaží zjednodušit přístup k informacím týkajících se právě volnočasových aktivit na území ORP Přelouč. Na základě provedeného průzkumu v měsíci únoru 2015 (vykonán realizačním týmem ORP Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), který byl zaměřen na zdravý životní styl žáků ZŠ a celkově jejich využití volného času lze konstatovat, že nabízená škála mimoškolních aktivit je na území ORP Přelouč velmi různorodá. Co chybí, je právě ucelená databáze nabízených mimoškolních aktivit, která by centralizovala všechny nabízené mimoškolní aktivity a informace o nich na jednom místě.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčina problému je daná situací, že i přes dnešní moderní dobu plnou výpočetní techniky je spousta kroužků vedená s minimální informovaností na internetu. Absence těchto základních informací o kroužku (př. čas a místo konání, cena, potřebné vybavení, soutěže, úspěchy) snižuje možnost většího zájmu ze strany žáků či rodičů. Ti často o kroužku nevědí, nebo nemají dostatečné informace, aby se o kroužek zajímali více.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem vytvoření ucelené databáze mimoškolních aktivit je právě soustředění dostupných informací o nabízených mimoškolních aktivitách na jednom místě. Žáci i rodiče si poté budou moci procházet jednotlivými zaměřeními a třeba si i vytvořit přehled, kolik stojí „roční provoz“ v kroužku, o který jeví jejich dítě zájem.

Vytvořená databáze tak poskytne i prostor pro porovnávání jednotlivých kroužků. Bude možné sledovat získané úspěchy, počet členů, četnosti tréninků či finanční

náročnost. Je i v samotném zájmu vedoucích mimoškolních aktivit, aby pro vytvoření databáze poskytli co nejvíce informací, protože databáze pak může určitým způsobem fungovat jako konkurenční nástroj jednotlivých aktivit.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou v první řadě žáci ZŠ, jejich rodiče a vedoucí mimoškolních aktivit.

Zapojené obce

Databáze mimoškolních aktivit bude vytvářena pro území celého SO ORP Přelouč. Do databáze volnočasových aktivit tak budou moci umístit informace o svých volnočasových aktivitách vedoucí ze všech obcí v zájmovém území. Zapojeny tedy budou obce ORP Přelouč.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Největším rizikem této aktivity je hrozící nespolupráce ze strany vedení mimoškolních aktivit. Často se jedná totiž o nadšence, kteří se žákům věnují zdarma ve svém volném čase, a zřejmě bude časově náročnější získat od nich všechny potřebné informace.

Místo realizace rozvojové aktivity

Vytvořená databáze mimoškolních aktivit bude zveřejněna na webových stránkách města Přelouč v záložce Obce sobě – info - sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč. Rozvojová aktivita bude vytvářena na MÚ Přelouč – oddělení školství/odbor finanční.

Území dopadu rozvojové aktivity

Jelikož je cílem databáze zmapování všech nabízených volnočasových aktivit na území ORP Přelouč, bude územím dopadu celý SO ORP Přelouč.

Harmonogram rozvojové aktivity

- 1. Přípravná fáze - realizace dotazníkového šetření = únor
- 2. Přípravná fáze - vyhodnocení dotazníkového šetření = květen
- Vlastní realizace - zahájení zpracovávání databáze = 01/2016
- Předpokládané ukončení rozvojové aktivity = 06/2016

Zdroje financování

Na financování této rozvojové aktivity nebudou třeba žádné finanční prostředky. Úvodní dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci pracovní doby pracovníka realizačního týmu Projektu OBCE SOBĚ na území ORP Přelouč, a následná kompletace databáze bude vytvořena pracovníky MÚ Přelouč – spolupráce oddělení školství a IT.⁹

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Jedním z indikátorů této rozvojové aktivity je vytvořená databáze jako taková. Dalším je počet mimoškolních aktivit, které budou do databáze zahrnuty.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Personální nároky této rozvojové aktivity budou součástí standardní pracovní doby pracovníků MÚ Přelouč – 1x pracovník IT a 1x pracovnice oddělení školství.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní je už samotný nápad, protože na území ORP Přelouč se nenachází žádné místo, kde by byly informace tohoto druhu centralizovány. Vše realizováno v souladu s výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v únoru 2015 (vykonáno realizačním týmem ORP Přelouč nad rámec aktivit projektu MOS SMO ČR), které tuto situaci potvrdilo.

⁹ V území bylo s klíčovými aktéry (zajímavými na naplňování této aktivity) dohodnuto nevyčíslování přesných nákladů. Jednalo by se pouze o odhady finančních částek, což by se míjelo se smyslem a podstatou této aktivity – tohoto projektu. Smluvní partner – město Přelouč – nabídlo v této souvislosti pomoc a spolupráci – zajištění pracovní MÚ: pracovnice oddělení školství a pracovník IT, kteří v rámci standardní pracovní doby vytváří a spravují zmiňovanou databázi volnočasových/mimoškolních aktivit.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Vytvořením databáze budou jak žáci, rodiče, trenéři, lektori i široká veřejnost lépe orientováni v nabízených kroužcích a jejich potřebách. Databáze navíc poskytne porovnání jednotlivých kroužků z pohledu náročnosti na vybavení či finance a úspěchy. I tato skutečnost se odrazí na zdravé konkurenceschopnosti nabízených kroužků – čím lepší bude komunikace mezi vedením volnočasových aktivit a pracovníky MÚ, tím budou v databázi podrobnější informace pomáhající k vytvoření reálného obrazu o jednotlivých aktivitách. Snaha prezentovat „svou“ aktivitu co nejlépe povede ke snaze co nejvíce zabezpečit kvalitu aktivity. Na druhou stranu právě databáze bude solidním nástrojem pro prezentaci jednotlivých aktivit při hledání sponzorů.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti školství definován problémový okruh č. 3 jako „Nedostatečná podpora mimoškolních aktivit žáků s důrazem na sport“. Cílem 3.1 tohoto okruhu je „**Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč**“. Lze tedy konstatovat, že na území ORP Přelouč bude touto rozvojovou aktivitou plněn cíle této strategie.

Další strategické cíle, se kterými je tvorba databáze v souladu:

Národní úroveň:

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020
- Rozhodnutí rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států
Část II integrovaných hlavních směrů Strategie EU 2020
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
- Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
- Strategie celoživotního učení ČR

- Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008
- Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Regionální úroveň:

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2012–2016)

Lokální úroveň:

- Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Železných Hor
Priorita Kultura, celoživotní vzdělávání
Opatření 4.1. Podpora společenského života a volnočasových aktivit
Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání
- Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Priorita Kultura, celoživotní vzdělávání
Opatření 4.1. Podpora společenského života a volnočasových aktivit
Opatření 4.2 Podpora školství a vzdělávání
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Železnohorský region
Prioritní oblast: Kultura, celoživotní vzdělávání
Strategický cíl: Pestrý společenský život a kvalitní výběr a možnosti vzdělávání včetně celoživotního učení
Specifický cíl: 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit
Specifický cíl: 4.4. Podpora komunitní funkce a spolupráce škol se školami a dalšími klíčovými aktéry
Opatření: 4.3.1. Podpora rozvoje pestrých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit včetně důrazu na sport a tělovýchovu (zdravý životní styl)
Opatření: 4.4.1. Podpora mimoškolních aktivit dětí a důraz na komunitní funkce škol - využití kapacity základních škol pro mimoškolní aktivity
Opatření: 4.4.2. Spolupráce škol a dalších klíčových aktérů – předávání zkušeností, zpětná vazba a společný postup pro zefektivnění činností

- Strategický plán rozvoje města Přelouč 2014 - 2020

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tvorba databáze mimoškolních volnočasových aktivit je úzce spojená s rozvojovou aktivitou popisovanou v Projektu 5 - Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů. Na těchto webových stránkách budou prezentovány výstupy z vytvořené databáze.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Přípravná fáze aktivity byla zahájena v únoru 2015 aktivním přístupem ještě v samotné realizaci projektu SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce, kdy bylo uskutečněno dotazníkové šetření u žáků ZŠ na území ORP Přelouč.

Vlastní činnosti na rozvojové aktivitě budou zahájeny v roce 2016. Předpokládaný termín dokončení databáze je v polovině roku 2016.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Výstupy vytvořené v databázi budou prezentovány na webových stránkách města Přelouč v záložce Obce sobě – info (<http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/>). - sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč

Samozřejmostí těchto webových stránek je provázanost s webovými stránkami nabízených volnočasových aktivit i škol a školských zařízení.

Projekt 3 - Komunitní dům pro seniory

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem zřízení komunitního domu pro seniory je obec Řečany nad Labem



Obrázek 2 - Vizualizace Komunitního domu pro seniory v Řečanech nad Labem

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rekonstrukce stávající budovy na komunitní dům pro seniory řeší především bydlení pro seniory nad 60 let věku, kteří nevlastní žádnou nemovitost. Touto rozvojovou aktivitou se obce snaží reagovat na nedostatek míst v domovech pro seniory, kteří jsou soběstační, ale nemají kde bydlet. Domovy důchodců jsou totiž primárně pro seniory se sníženou soběstačností či se zdravotním problémem. Komunitní dům tak poslouží ke komunitnímu setkávání zde žijících občanů a podpoření plnohodnotného života na bázi sousedské výpomoci.

Jaké jsou příčiny problému?

Jedním z problémů jsou vzrůstající náklady seniorů na provoz svých nemovitostí, ve kterých jsou v nájmu, dále ztráta sociálního kontaktu – občané samostatně bydlící již jen čekají na konec života; postrádají podnět aktivního života.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vytvořit podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Dále zajištění komunitního života občanů dávající možnost stále aktivního zapojení se do života i v pokročilém věku, vzájemná pomoc a tím částečné nahrazení potřebné pečovatelské služby či rodinné pomoci. Důležitým aspektem je zde právě báze sociální výpomoci, díky které se prodlouží soběstačnost a aktivní život zde žijících občanů. Důraz je kladen také na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince, které bude určitě možné utužovat i ve sdílených prostorech na podporu komunitního života seniorů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou komunitního domu pro seniory jsou senioři nad 60 let věku nevlastníci žádné nemovitosti. Senioři musí prokázat, že jejich čistý průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy v komunitním domě nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti.

Zapojené obce

Nositel projektu je obec Řečany nad Labem. Za zapojenou obec lze však považovat jakoukoli obec, která má zájem o ubytování svých občanů splňujících stanovená kritéria v tomto komunitním domě. Smyslem a záměrem projektu je tak prostřednictvím meziobecní spolupráce pomoci občanům dalších obcí z ORP Přelouč.

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Hlavní riziko je pevně spojené se získáním dotace – udržitelnost projektu je 20 let. Toto riziko je však obci Řečany nad Labem známé a do budoucna bude nutné raději počítat s případným financováním.

Místo realizace rozvojové aktivity

Jelikož je nositelem projektu obec Řečany nad Labem, která pro komunitní dům našla ve své obci vhodné místo, bude se komunitní dům nacházet přímo v obci Řečany nad Labem.

Území dopadu rozvojové aktivity

Území dopadu této rozvojové aktivity je těžké konkretizovat předem. V podstatě může být podána žádost o ubytování seniora z celé ČR. I když bude komunitní dům v Řečanech nad Labem. Primárně je však cílem pomoci najít bydlení pro občany obcí ORP Přelouč.

Už v současné době obec Řečany nad Labem jedná o spolupráci s městem Přelouč, které bude komunitní dům pro seniory také budovat. Forma spolupráce bude spočívat v nabízení volných míst v komunitních domech tak, aby byla volná místa nabízena co největšímu počtu seniorů – tedy bude naplňována meziobecní spolupráce, výpomoc občanům dalších obcí. Do budoucna se s touto spoluprací počítá a je záměrem, aby si obce takto nadále vypomáhaly. Touto spoluprací tak můžou volné místo v komunitním domě získat i senioři s trvalým bydlištěm mimo Přelouč a Řečany nad Labem.

Harmonogram rozvojové aktivity

- rok 2015 - přípravné práce (příprava projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení)
- 1. kvartál 2016 podání žádosti o dotaci z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů“ od ministerstva pro místní rozvoj
- následně zahájení prací
- předpokládaná doba výstavby je maximálně dva roky (r. 2018)

Zdroje financování

Hlavním zdrojem financování této rozvojové aktivity bude dotace z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů – č. 117D51400“. Doplnujícími budou vlastní zdroje obecního rozpočtu.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Jako indikátor výstupu této rozvojové aktivity je označen počet ubytovaných osob/seniorů, přičemž maximální plánovaná kapacita komunitního domu bude 14 bytů.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

V době přípravy – personální nároky - sepsání žádosti o dotaci - 1 pracovník

Mezi předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity lze zahrnout poloviční úvazek pro správce celé budovy.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní je v první řadě podoba komunitního bydlení, protože se jedná o úplně nový projekt nemající v ČR do této doby obdobu. Tímto řešením není seniorům nabízeno „pouze“ ubytování a možnost pečovatelské péče, ale možnost zapojení se do aktivního života. Vize komunitního domu je postavená na sousedské sounáležitosti, komunikaci a výpomoci. V malých obcích se nachází často senioři, kteří v rodinných domech zůstali sami – nemají finance na chod a údržbu domů a zahrad, často se nedostanou do kontaktu s ostatními lidmi a tím ztrácejí kontakt s aktivním okolním světem. V komunitním domě bude společný prostor, kde se budou moci senioři scházet a komunikovat. Celá koncepce komunitních domů je sama o sobě inovací.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Potřeba komunitního domu pro seniory vyplývá v první řadě z přeplněnosti domovů pro seniory v zájmovém území. Další potřebou je nutnost prodlužovat aktivní život seniorů na bázi sousedské výpomoci a zachovávat tak osobní nezávislost každého jedince. Vize této sousedské výpomoci je taková, že dojde ke snížení potřebné sociální pomoci.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která byla zpracována pod záštitou SMO ČR. Zde je v oblasti sociálních služeb definován problémový okruh č. 1 jako „Nedostatečné kapacity v bydlení pro seniory, nízkopříjmové obyvatele a sociálně vyloučené osoby“. Cílem 1.1 tohoto okruhu je „Počet bytů podporovaného bydlení pro nízkopříjmové obyvatele, pro seniory,

přechodné pobyty či „doléčovací“ (po úrazech atd.)“. Lze tedy konstatovat, že Řečany nad Labem svou rozvojovou aktivitou plní cíle této strategie.

Další strategické cíle, se kterými je komunitní dům pro seniory v souladu:

Národní úroveň:

- Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2014 – 2020
 - Cíl 2.2 → Rozšíření procesů deinstitucionalizace a humanizace poskytovaných služeb sociální péče, a to ve prospěch poskytování komunitních sociálních služeb → opatření: 2.2.1. Snižovat počet osob v ústavních sociálních službách, zejména v oblasti podpory osobám se zdravotním postižením a problémy v učení, včetně návazného snižování kapacit těchto služeb a rozvíjet komunitní služby.

Regionální úroveň:

- Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2015
 - 2.3. Oblasti péče a potřeby poskytování sociálních služeb → Oblast péče o seniory

Lokální úroveň

- Strategický plán rozvoje města Přelouč
 - Priorita C. 3 Sociální a zdravotní služby → C. 3.1 Sociální bydlení

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Lze konstatovat, že na území ORP Přelouč je nabízena široká škála sociálních služeb. V zájmovém území je nepřehlédnutelná snaha o komplexní řešení situace v sociální oblasti s ohledem na aktuální potřeby.

Se sociálními službami v zájmovém území úzce souvisí i vytvořené webové stránky, které vznikají jako výstup projektu MOS na území ORP Přelouč. Zde budou poskytovány aktuální informace nejen z oblasti sociálních služeb. Pomocí diskusního fóra, které se na těchto stránkách bude nacházet, si mohou v neveřejné části starostové sdělovat aktuální problémové situace a společně hledat řešení. Závěrem lze konstatovat, že těmito vytvořenými webovými stránkami je naplňován cíl osvěty

sociálních služeb - 2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

- Přípravné práce na rozvojové aktivitě – r. 2015 (tvorba projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení).
- Vlastní zahájení rozvojové aktivity v praxi proběhne od počátku r. 2016 - obec Řečany nad Labem bude v začátku roku 2016 žádat o dotaci na tuto rozvojovou aktivitu, u které předpokládá dobu výstavby maximálně dva roky. Předpokládaná doba ukončení je tedy v roce 2018.

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Publicitou komunitního domu pro seniory se obec Řečany nad Labem zabývá už v současné chvíli. V plánu je poskytovat informace v novinách, místním zpravodaji i webových stránkách.

Aktuální informace o komunitním domě budou zveřejňovány i na webových stránkách města Přelouč – v záložce Obce sobě – info (<http://www.mestoprelouc.cz/obce-sobe-info/>), sekce týkající se informovanosti ve všech oblastech řešených projektem SMO ČR - výstup projektu v ORP Přelouč

Projekt 4 – Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy

Iniciátor rozvojové aktivity

Strategie ORP Přelouč

Obec Řečany nad Labem

Dle strategie rozvoje ORP Přelouč, plně vše s dohodnutým rozvojovým směrem v oblasti odpadového hospodářství - projektový záměr je v obci Řečany nad Labem (1359 obyvatel).



Obrázek 3 - Náhled fungování pytlového sběru s čárovými kódy

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

- Problém stále nedostatečného třídění odpadů
- Velká produkce SKO v ORP Přelouč
- Vysoká míra skládkování odpadů
- Legislativní tlak na snižování produkce odpadů až vyústění v zákaz skládkování, nezbytnost tuto situaci řešit - velmi klíčové
- Rozvojová aktivita zde uváděná v cíli 2.3 *Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů* strategie ORP Přelouč úzce souvisí s cílem 2.2 *Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek odpadů* – pytlovým sběrem se též částečně řeší špatná hustota sběrné sítě v ORP Přelouč – pytle mají občané u rodinných domů, pohodlnější a dostupné řešení větší vzdálenosti ke sběrným nádobám

Jaké jsou příčiny problému?

- Neukázněnost občanů
- Vysoká/vzrůstající životní úroveň moderní společnosti – obecně nadbytek/konzumní společnost, proto velká produkce SKO. Je nezbytné produkci SKO omezovat.
- Nedostatečná hustota sběrné sítě

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Větší tříditelnost odpadů, větší výtěžnost tříděného odpadu

Stabilní či nižší poplatek za svoz odpadů díky nižší úhradě za svoz odpadů

Příjem do rozpočtu obce za zpětný odběr odpadů ze systému EKO-KOM, a.s.

Motivace obyvatel více třídit – zlepšení přístupu obyvatel k třídění odpadů

Osvěta obyvatel, ve kterou realizace tohoto projektu vyústí

Nepřeplněnost sběrných hnízd odpady, čistota a pořádek v obcích

Cílová skupina

Občané obcí ORP Přelouč

Nejprve - občané obec Řečany nad Labem, posléze rozšíření do dalších obcí – občané dalších obcí, ideálně alespoň třetiny obcí ORP Přelouč do r. 2020

Zapojené obce

Řečany nad Labem + další obce aktuálně monitorují, aktivnější zájem město Přelouč
- vše dle vývoje výsledků realizovaného projektu v praxi (odzkoušení na 1 – 2 obcích, poté rozhodnutí v dalších obcích)

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Zneužívání systému občany – tzv. „kradení“ odpadů spoluobčanům či dovážení odpadů z jiných obcí pro zabezpečení si výhod ve formě nižších poplatků za svoz odpadu

Nedostatečná osvěta obyvatel – nepochopení smyslu třídění

Nezavedení systému kontroly a případných sankcí - potřeba eliminovat až vyloučit zneužívání systému občany

Místo realizace rozvojové aktivity

Pilotní odzkoušení – Řečany nad Labem, vyhodnocení po 1 roce realizace a následně postupné rozšiřování a zavádění v dalších obcích, zatím projektový záměr v obci Řečany nad Labem

Území dopadu rozvojové aktivity

Řečany nad Labem + následně třetina obcí ORP Přelouč

Harmonogram rozvojové aktivity

- Počátek realizace v praxi v r. 2017

- Přípravné aktivity projektu v r. 2016

1. polovina 2016 (konec 06/2016) - ANALÝZA efektivity zavedení nového systému včetně zmapování možností financování zajištění nového systému (dotační tituly krajské, EU apod.)

- porovnání efektivity současného systému výběru poplatků za svoz odpadů se zavedením nového systému výběru poplatků

- důkladné vyhodnocení analýzy zavedení nového systému s ohledem na dopad na celé území ORP

- rozbor předpokládaných nákladů a výnosů na nový systém výběru poplatků za svoz odpadů

- zvážení a výběr ekonomicky nejlépe hodnoceného systému výběru poplatků za odpady - s co nejvyšší přidanou hodnotou

- součástí analýzy - zmapování možností financování zajištění nového systému (dotační tituly krajské, EU apod.) –

- udělení dotace v souvislosti s komplexním řešením odpadového hospodářství v obci – třídění odpadů, snižování SKO, ovlivnění - snížení skládkování, příklad pro ostatní obce – výpomoc ostatním obcím (nejprve sousedním) – např. se svozovým vozem (obecní traktor)

- polovina 2016 (konec 12/2016) - OSVĚTA třídění odpadu a SEZNÁMENÍ OBČANŮ s výsledky analýzy

– rozhlas, místní periodikum (Zpravodaj Řečan),

- intenzivní započítí dlouhodobé osvěty občanů nejen pro třídění odpadů – ale také pro nový systém řešení sběru tříděného odpadu

- polovina 2017 (konec 06/2017) - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ČTEČKY

-výběr nejvyššího a cenově nejvýhodnějšího dodavatele přenosné čtečky včetně celého obslužného programu této agendy (je dodáván společně se čtecími kartami)

- POKRAČUJÍCÍ OSVĚTA A SEZNÁMOVÁNÍ OBČANŮ S NOVÝM SYSTÉMEM

- polovina 2017 (konec 12/2017) - POŘÍZENÍ LEPICÍCH štítků – na počet rodinných domů (č. p.)

- POŘÍZENÍ PYTLŮ – pytle na plasty a pytle na papír

- REGISTRACE OBČANŮ do systému

(po načtení váhy odpadu čtecí kartou konkrétního čárového kódu u rodinného domu - načítání váhy pod daným specifickým čárovým kódem - sloužícím jako heslo do systému pro občany - do systému/software (občané po zadání hesla – svého specifického čárového kódu – budou kontrolovat množství/váhu jejich vyseparovaného odpadu)

- POKRAČUJÍCÍ OSVĚTA A SEZNÁMOVÁNÍ OBČANŮ S NOVÝM SYSTÉMEM

Zdroje financování

Vlastní zdroje obce, případně naskytne-li se možnost dotace – využití dotace

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

- Zavedený systém pytlového sběru tříděného odpadu se „čtečkami karet“ v obci Řečany nad Labem
- Snížení směsného komunálního odpadu v 1. roce od zavedení systému o 20% (tj. snížení produkce SKO o 20% produkce v roce 2016¹⁰, postupně v dalších letech další snižování.
- Větší výtěžnost tříděného odpadu v obci Řečany nad Labem, zvýšení o 25-30% v následujícím roce od zavedení¹¹.

10 Za rok 2014 produkce SKO v Řečanech nad Labem celkem 263,61 tun, tj. 193 kg SKO /obyvatele (v roce 2013 to bylo celkem 258,2 t SKO tj. 190 kg na obyvatele)

11 Za rok 2014 nejsou svozovou společností poskytnuty údaje o množství produkce separovaného odpadu v obcích ORP. Tento údaj je interní záležitostí obce Řečany nad Labem, která jej bude vézt v evidenci a kalkulovat se zvyšováním objemu vyříděných odpadů od zavedení systému.

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Pracovník zaměstnanec OÚ Řečany nad Labem (sepsání případné žádosti o dotaci)
- využití dosavadního zaměstnance OÚ

Pracovník na zavedení softwaru (software kalkulace množství vytěženého separovaného odpadu od konkrétního domu) – nový pracovník, lze externě

Pracovník OÚ – správa databáze systému načítání váhy odpadů - využití dosavadního zaměstnance OÚ

V čem je navrhované řešení inovativní

- Nový systém sběru, váhy a kalkulace tříděného odpadu
- Nový motivační systém pro třídění odpadů
- Nový systém odměňování občanů - zvýhodnění občanů v poplatcích za svoz odpadů (ať již snižování či zachování stabilního poplatku bez nutnosti zvyšování cen za svoz SKO) dle jejich „zásluh“ a výsledků jejich třídění
- Nový způsob osvěty a „tlaku“ na občany pro třídění odpadu

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Vzhledem k vývoji v oblasti odpadového hospodářství – tlak na snižování skládkování odpadů, až po jeho úplný zákaz je žádoucí a nezbytné situaci nakládání s odpady řešit

Jedním z řešení je právě nový způsob sběru a evidence tříděného odpadu, který by měl být postupně zaváděn v dalších obcích ORP Přelouč

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Tato rozvojová aktivita je plně v souladu se Strategií území SO ORP Přelouč, která byla zpracována pod záštitou SMO ČR

Národní úroveň

- Strategie Evropa 2020 (z 3. 3. 2010)
- Národní program reforem ČR 2014

Kap. 4.2.5 Energetika a ochrana klimatu

Opatření v oblasti surovin

Přeměna odpadu na zdroje

Opětovná přeměna odpadů na zdroje a podpora recyklace

Kap. 4.2.6. Environmentální politika

Nakládání s odpady

- Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů Přiblížení k evropské „recyklační společnosti“
 - Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů
 - Nakládání s odpady - cílem je zvýšit materiálové a energetické využití odpadů
 - Vytvořit systém poplatků, které budou motivovat občany k třídění odpadu.
-
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR)

VÝVOJ A STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Citace ze SRR: „Mezi prioritní oblasti ochrany životního prostředí patří **nakládání s odpady**“

Citace ze SRR: ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST „Vážným problémem je **problematika komunálního odpadu a způsoby jeho likvidace. Nakládání s odpadem** patří mezi důležité **priority environmentální udržitelnosti**. Řešení vyžaduje zejména uplatňování moderních technologií **třídění odpadu**, jeho **zpracování a dalšího využití a nových, efektivních technologií spalování komunálního odpadu** nezatěžujících životní prostředí a koncentrované úsilí o snižování produkce odpadu“.

SRR: Priorita P. 6 **Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech, opatření 6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití**

- snížení produkce komunálního odpadu
- podpora prevence a zejména inovativních přístupů k jeho dalšímu materiálovému využití
- podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství

- Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020

Tematické oblasti a cíle:

Tematická oblast OCHRANA A UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

Priorita 1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin

Cíle priority 1.2:

1.2.1 Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů

1.2.2 Zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním

1.2.3 Předcházet vzniku odpadů

- Aktualizace státní energetické koncepce České republiky 2010 (SEK)

Jedním z axiomů je:

Respektování hierarchie nakládání s odpady

Koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s energetikou souvisejících

Druhotné zdroje energie a odpady

Ag.1. Dosáhnout maximalizace energetického využití druhotných zdrojů energie včetně vhodných průmyslových a **komunálních odpadů** s respektováním **hierarchie nakládání s odpady po vytrídění recyklovatelné složky**

Ag.3. **Snížit ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů** v souladu s požadavky EU a **zvýšit poplatky za skládkování**. Výnosy ze zvýšených poplatků Státní energetická koncepce směřovat do **recyklace** a **podpory energetického využití odpadů**, zejména na podporu **hierarchie nakládání s odpady**

Nástroje na prosazování SEK

Návrh novelizace zákona o odpadech

- **Zvýšení poplatků za skládkování** a směřování jejich výnosů do **podpory odpadového hospodářství**
 - Podporovat energetické využívání odpadů při respektování **hierarchie nakládání s odpady**.
- Národní akční plán energetické účinnosti ČR
 - naplňující SEK
- Národní program snižování emisí České republiky, 2007
 - Citace z tohoto dokumentu „vliv na snižování emisí a znečištění ovzduší mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti **nakládání s odpady**“
- Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024

Strategické cíle POH ČR:

1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství

Program předcházení vzniku odpadů (v rámci POH ČR 2015-2024)

Hlavní cíl:

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k **nižší spotřebě primárních zdrojů** a postupnému **snižování produkce odpadů**

- Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 1: Prevence vzniku odpadů

Specifický cíl 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Regionální úroveň

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje (2003-2015)

Strategický cíl 1.1 Snížit podíl skládkovaných odpadů

Strategický cíl 6.1 Dospělá populace má dostatek informací k rozhodování

Strategický cíl 6.2 Dětská populace prochází systémem ekologické výchovy

- Program rozvoje Pardubického kraje

Priorita C ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl priority C: Adekvátně a objektivně chránit a zvyšovat kvalitu jednotlivých složek životního prostředí v kraji zejména v postižených lokalitách

Opatření C. 2 Podpora efektivního nakládání s odpady

Aktivita C. 2. 2 Podpora propagace třídění a odpovědného nakládání s odpady.

Aktivita C. 2. 3 Omezování měrné produkce odpadů u právnických osob i fyzických osob (podniků i občanů).

Aktivita C. 2. 4 Separace odpadů a jejich využívání a recyklace a s tím spojená osvěta.

Aktivita C. 2. 6 Zajištění propagačních akcí k podpoře zvyšování procent třídění a nového využití produktů z odpadů.

Priorita D KOORDINOVANÝ PROSTOROVÝ ROZVOJ KRAJE

Strategický cíl priority D: Budovat silné partnerské vztahy rozvojových aktérů s důrazem na využití místního potenciálu při rozvoji území kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Opatření D. 2 Posilování rozvojových příležitostí ve venkovských oblastech a problémových regionech Pk

Lokální úroveň

- Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Železných Hor
Priorita Životní prostředí, příroda a krajina
Opatření 1.1 Zlepšení stavu životního prostředí
Opatření 1.2 Podpora ekologické výchovy
- Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstecko
Strategický cíl: Životní prostředí, příroda a krajina
Opatření 1.1 Zlepšení stavu životního prostředí
Opatření 1.2 Podpora ekologické výchovy
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Železnohorský region

Prioritní oblast: Životní prostředí, příroda a krajina

Strategický cíl: Zdravé životní prostředí a rozvoj národního geoparku Železné hory

Specifický cíl: 1. 3. Zajištění kvalitního systému nakládání s odpady

Opatření 1.3.1. Podpora investic do systému prevence vzniku odpadů a do inovací pro žádoucí materiálové a energetické využití odpadů

Specifický cíl 1. 4. Podpora osvěty obyvatel a environmentální výchovy a vzdělávání na školách

Opatření 1.4.1. Realizace dlouhodobé informační a vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem

- Strategický plán rozvoje města Přelouč

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

- Vazba na cíl 2. 2 odpadového hospodářství strategie ORP Přelouč
Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek komunálního odpadu
- Vazba na osvětové cíle strategie ORP Přelouč včetně obecného informování z této oblasti - cíle 3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň

pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem a
3.2 Podpořit ekologickou výchovu na školách s využitím dostupných celostátních programů

- Vazba na cíle v rámci všech řešených oblastí Strategie ORP Přelouč týkajících se informovanosti oblast Sociální služby, cíl 2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách, oblast Školství, cíl 3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč, oblast Servis samosprávám, jež se týká též veškerého informačního servisu

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Přípravné práce 01/2016 – 12/2016

Počátek realizace projektu v praxi 01-02/2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Místní rozhlas

Místní periodikum

Informativní leták do každé domácnosti

Plakáty na reklamních plochách v obci – na frekventovaných místech obce: centrum obce (prodejna potravin, zdravotní středisko), nádraží obce

Využití neformální platformy starostů ORP Přelouč – informativní seznámení v dalších obcích ORP – motivace a příklad ostatním obcím

Projekt 5 – Infoportál - společný informační portál pro starosty a občany obcí včetně difuzního fóra starostů

Náhled úvodní stránky nově vytvořených webových stránek „Obce sobě – info“ v rámci webových stránek města Přelouč je umístěn v Příloze B.

Náhled úvodní stránky diskuzního fóra starostů znázorňuje následující obrázek:

FÓRUM - OBCE SOBĚ

	TÉMATO	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Všeobecná diskuse Diskuse na volná témata, která souvisejí se životem v obcích.	5	5	Finanční úřady z malých obcí ... od klapova 12 čtv 27. srp 2015 7:56:20
Aktuální změny zákonů Diskuse o aktuálních změnách zákonů, vysvětlení znění, poradenství	3	3	Novela zákona č. 200/1990 Sb... od admin 12 stř 19. srp 2015 7:32:51

JEDNOTLIVÉ OBLASTI DISKUSE

	TÉMATO	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Školství ORP Přelouč Vše o školách a školských zařízeních na území ORP Přelouč	4	4	Vyhlášení dotačního programu ... od klapova 12 stř 26. srp 2015 10:55:02
Sociální oblast ORP Přelouč Diskuse a informace v sociální oblasti.	1	1	Zvláštní příjemce důchodu od konvalinova 12 čtv 23. črc 2015 9:29:02
Odpadové hospodářství ORP Přelouč Vše o odpadovém hospodářství.	2	2	Shrnutí studie: Studie k syst... od kuchynkova 12 úte 04. srp 2015 13:44:06
Životní prostředí ORP Přelouč Vše o otázkách týkající se životního prostředí.	0	0	Žádné příspěvky
Servis samospráv ORP Přelouč Informace pro samosprávu.	0	0	Žádné příspěvky

O DISKUZNÍM FÓRU

	TÉMATO	PŘÍSPĚVKY	POSLEDNÍ PŘÍSPĚVEK
Základní pravidla fóra Tato pravidla obraceňují všechny členy diskuzního fóra s jejich povinnostmi a odpovědností. Každý uživatel tohoto fóra je povinen tato pravidla dodržovat v zájmu zajištění maximální efektivity tohoto diskuzního fóra.	1	1	Základní pravidla fóra od admin 12 úte 21. črc 2015 7:46:23
Návod na práci s diskuzním fórem Ke stažení návody pro práci s diskuzním fórem. Případné dotazy na funkčnost nebo pomoc při práci vkládejte do diskuze zde.	2	2	Návod na změny v uživatelském... od admin 12 stř 29. črc 2015 14:39:23

KDO JE ONLINE
Ve fóru jsou celkem 2 uživatelé :: 2 registrovaní, 0 skrytých a 0 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
Nejvíce zde současně bylo přítomno 3 uživatelé dne úte 28. črc 2015 9:31:16

Obrázek 4 - Ukázka úvodní stránky diskuzního fóra MOS na území ORP Přelouč

Iniciátor rozvojové aktivity

Starostové obcí, zejména město Přelouč (poskytnutí a zajištění portálu) a obec Řečany nad Labem

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nedostatečná informovanost starostů a občanů

Nedostatek souhrnných a přehledných informací – databází

Množství narůstajících každodenních informací, zvyšování nároků, požadavků na správu obcí – na starosty obcí

Nepřehlednost, velký objem informací – proto je potřeba zpřehlednění, selekce primárních a sekundárních informací, usnadnění práce s informacemi pro starosty obcí

Jaké jsou příčiny problému?

Většina starostů ORP Přelouč (80% obcí) jsou neuvolnění, primární své zaměstnání mají odlišné a k tomu navíc správu obce.

Narůstající nekoordinovaná agenda na správu obcí – nejen na neuvolněné starosty

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Aktuálnost informací a orientace starostů v množství informací

Podání aktuálních informací o změnách v legislativě - zákonů, vyhlášek a předpisů

Efektivnější chod správy obcí, díky tomu starostové budou mít možnost věnovat čas na promýšlení postupů a zacílení meziobecní spolupráce v daných konkrétních záležitostech, kdy se vyplatí postupovat ve prospěch obce společně s více obcemi

Cílová skupina

Starostové obcí

Občané obcí

Zapojené obce

Neformální platforma/shromáždění starostů

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Nepochopení smyslu informační portálu

Neorientace v uzamčené sekci – technické problémy s přihlášením

Správa webových stránek a zajišťování pravidelného toku informací po oficiálním skončení projektu SMO (nebude již k dispozici realizační tým projektu)

Místo realizace rozvojové aktivity

ORP Přelouč

Území dopadu rozvojové aktivity

ORP Přelouč

Harmonogram rozvojové aktivity

Přípravná fáze -

- 05-06/2015 – příprava, návrh obsahu, náplně webových stránek, dohoda nad kapacitou, vyjednávání s firmou provozující webové stránky města Přelouč, v jehož prostoru by měly být rozšířeny stránky týkající se projektu SMO – informací starostů a občanů
- 07/2015 – rozdělení infoportálu na sekci veřejnou a neveřejnou – diskusní fórum starostů, provozované zvlášť na samostatných webových stránkách
- 08/2015 – 12/2015 – postupné naplňování informacemi a daty, ladění technických záležitostí, seznámení starostů s registrací do diskusního fóra a s možnostmi diskusního fóra
- 01/2016 – oficiální spuštění a nepřetržité působení - spuštění webových stránek a diskusního fóra

Zdroje financování

Nelze provést kalkulaci¹², neboť je zajišťováno v rámci projektu SMO a po skončení projektu v rámci města Přelouč (technické záležitosti)

- v přípravné fázi zajišťuje: realizační tým projektu + informatik MÚ Přelouč a v
- v další fázi po skončení projektu SMO – bude pokračovat v technických záležitostech chodu: informatik MÚ Přelouč,
- koordinace informací – obec Řečany nad Labem
- náplň webových stránek: informace budou zajišťovat – starostové obcí vzájemně,
- zodpovězení dotazů a novinky v zákonech: vedoucí odborů MÚ Přelouč

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Kvantifikovaná poptávka = počet zaregistrovaných starostů

Kvantifikovaná poptávka = počet dotazů

Počet reakcí a příspěvků starostů (na dotazy a další)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Realizační tým projektu + informatik MÚ Přelouč - v přípravné fázi

Informatik MÚ Přelouč + starostka obce Řečany nad Labem (koordinace) – v realizační fázi

Starostové obcí – informace, dotazy, rady, běžný chod diskuzního fóra - v realizační fázi

V čem je navrhované řešení inovativní?

Informovanost starostů a občanů, která tu dosud z oblastí samostatné působnosti obcí nebyla a není

¹² V území bylo s klíčovými aktéry (zainteresovanými na naplňování této aktivity) dohodnuto nevyčíslování přesných nákladů. Jednalo by se pouze o odhady finančních částek, což by se míjelo se smyslem a podstatou této aktivity – tohoto projektu. Smluvní partner – město Přelouč – nabídlo v této souvislosti pomoc a spolupráci – zajištění pracovníků MÚ: pracovník IT, který v rámci standardní pracovní doby vytváří a spravuje Infoportál. To samé platí o zástupcích příslušných odborů MÚ, kteří budou starostům ORP poskytovat informace či odpovídat na jejich dotazy prostřednictvím uzamčené sekce pro starosty – prostřednictvím diskuzního fóra.

Souhrnnost a přehlednost množství informací na 1 místě

Možnost interaktivně vyřešit řadu problémů – uzamčená sekce jen pro starosty obcí a vedoucí odborů MÚ Přelouč

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Bez důkladné informovanosti a zjištění aktuálnosti informací a jejich změn by zde dále pokračovala dezorientace starostů v množství informací, dále informační nepřehlednost a nepropojenost (potřeba vyhledávat informace na různých místech, různých zdrojích) až informační chaos u starostů obcí, proto je žádoucí tuto situaci řešit

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Důraz na poskytování informací a osvětu – průřezově v těchto strategických dokumentech:

Národní úroveň

- Národní program reforem ČR 2014
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR)
- Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
- Aktualizace státní energetické koncepce České republiky 2010 (SEK)
- Národní akční plán energetické účinnosti ČR
- Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024
- Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011 až 2015
- Národní strategie finančního vzdělávání 2010-2015
- Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
- Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
- Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020
- Strategie celoživotního učení
- Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010-2030

Regionální úroveň

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje (2003-2015)
- Program rozvoje Pardubického kraje 2012-2016
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji na období 2016 – 2020
- Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2014
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012-2015
- Krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2012-2015
- On-line katalog sociálních služeb Pardubického kraje
- Krajský plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012-2015

Lokální úroveň

- Strategický plán rozvoje mikroregionu Podhůří Železných Hor
- Strategický plán rozvoje mikroregionu Heřmanoměstsko
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Železnohorský region
- Strategický plán rozvoje města Přelouč

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Projekt se týká průřezově všech oblastí Strategie ORP Přelouč, cíle:

3.3 Centralizovat informace o školách, školských zařízeních, sportovních i volnočasových aktivitách na území ORP Přelouč

2.1 Průběžně informovat občany na území SO ORP Přelouč o nabízených sociálních službách

3.1 Realizovat dlouhodobou informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem

1.2 Zavést systém informovanosti o principech a fungování nového subjektu směrem k obcím a jejich občanům

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

01/2016 - od zavedení a uvedení v praxi stálý informační zdroj/portál

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Neformální platforma/shromáždění starostů – zajistí informovanost ve svých obcích – místní rozhlas, informační plakát na vývěsce obcí, webové stránky obcí – odkaz na tento informační portál

Samotné informování na webových stránkách – sekce projektu Obce sobě + informace na diskuzním fóru starostů

6. Kontakty

Dokument zpracován:

Projektový tým ORP Přelouč včetně motivujících starostek a dalších klíčových aktérů rozvoje území

Kontakty:

*Mgr. Jana Kuchyňková (KMOS), tel.: mail: jana.kuchynkova@mestoprelouc.cz,
j.kuchynkova@seznam.cz*

Ing. Marcela Klápová (PAS), tel.: mail: marcela.klapova@mestoprelouc.cz,

7. Přílohy

Přílohy 1 – 7 Zápisy z jednání k přípravě Akčního plánu červen – září 2015

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 16. 6. 2015

Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 24. 6. 2015

Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 6. 2015

Příloha 4 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 7. 2015

Příloha 5 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 21. 7. 2015

Příloha 6 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 25. 8. 2015

Příloha 7 - Zápis z jednání k přípravě Akčního plánu 15. 9. 2015

Příloha 8 – Soulad projektu

Soulad projektu 5 Pytlový sběr tříděného odpadu s čárovými kódy - se strategickými cíli na národní úrovni – doplnění rozšiřujících důležitých bodů propojenosti

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ **Evropa účinněji využívající zdroje** – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020

Konkrétní příklady již uskutečňovaných opatření EU

V roce 2008 EU upravila právní rámec pro **odpady**, založený na celém **životním cyklu produktu** od jeho **výroby až po jeho likvidaci**, a to s důrazem na **předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, recyklaci a využití** („hierarchie způsobů nakládání s odpady“).

Členské státy musí připravit **plány pro nakládání s odpady** týkající se druhu, množství a zdrojů odpadů stejně tak jako **systémů pro sběr odpadů**.

Je třeba také vypracovat **plány pro předcházení vzniku odpadů** s cílem **odstranit souvislost mezi hospodářským růstem a produkcí odpadů**.

Hlavní modelové předpoklady EU a možné varianty parametrů

Parametr	Referenční scénář – současné trendy a politiky	Pesimistická varianta	Optimistická varianta
Nakládání s odpady	Plné provádění stávající legislativy EU v oblasti odpadů, zejména pokud jde o dosažení	Nesplnění cílů EU týkajících se recyklace několika členskými státy, nedostatečné	Dosažení výkonu vyspělejších členských států v oblasti předcházení vzniku odpadů,

	cílů týkajících se recyklace a omezení množství odpadu.	omezení množství odpadu.	opětovného použití a recyklace, překročení minimálních cílů EU, omezení množství odpadu o 15 %. Neexistence skládek ve všech členských státech.
--	---	--------------------------	--

Příloha 9 – Infoportál



Obrázek 5 - Náhled úvodní stránky nově vytvářené sekce "Obce sobě - info"

8. Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - VIZUALIZACE ROZŠÍŘENÍ MŠ V PŘELOUČI (BUDE PŘISTAVĚNA RŮŽOVÁ BUDOVA).....	21
OBRÁZEK 2 - VIZUALIZACE KOMUNITNÍHO DOMU PRO SENIORY V ŘEČANECH NAD LABEM.....	36
OBRÁZEK 3 - NÁHLED FUNGOVÁNÍ PYTLOVÉHO SBĚRU S ČÁROVÝMI KÓDY	42
OBRÁZEK 4 - UKÁZKA ÚVODNÍ STRÁNKY DISKUSNÍHO FÓRA MOS NA ÚZEMÍ ORP PŘELOUČ	53
OBRÁZEK 5 - NÁHLED ÚVODNÍ STRÁNKY NOVĚ VYTVÁŘENÉ SEKCE "OBCE SOBĚ - INFO"	64